


2019-34943

OR-DI.4121.3:2017.15



Pan

Jan Mackiewicz

Zastępca Burmistrza

URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

UL. MODLIŃSKA 197

03-122 WARSZAWA (BIAŁOŁĘKA)

Dotyczy: Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w granicach gm. Nieporęt oraz dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy – szczegółowy harmonogram prac w rejonie ul. J. Kowalczyka i ul. Krzyżówki.

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do ustaleń w toku kontaktów na szczeblu roboczym uprzejmie informuję, że w najbliższym okresie, tj. po 4 marca 2019 r., rozpoczną się prace budowlane związane z wykonaniem komór startowych i odbiorczych, niezbędnych do zrealizowania przekroczenia bezwykopowego pod Kanałem Żerańskim w najbliższym sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krzyżówki 28 oraz w pobliżu Żłobka nr 58, przy ul. Krzyżówki 24.

Uprzejmie wyjaśniam, że ww. działania mogą być związane ze zwiększonymi uciążliwościami hałasowymi, które będą występować w ściśle ustalonych godzinach pracy maszyn budowlanych, tj. pomiędzy godz. 07:00-17:00. Specyfika prowadzonych prac będzie powodować przejściowe natężenie dźwięku w interwałach trwających ok. 15-20 min. Zastosowana technologia realizacji robót, polegająca na wbijaniu stalowych ścianek szczelnych (tzw. wbijaniu grodziec), przy użyciu wibromłota hydraulicznego podwieszono na haku żurawia samojezdnego, została już zastosowana podczas wykonywania wcześniejszych przekroczeniach bezwykopowych w rejonie ul. Modlińskiej i KS Spójnia.

Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia wykonawcze, a także występujące uwarunkowania gruntowe w rejonie Portu Żerańskiego szacuje się, że niewralgiczne prace zostaną wykonane w terminie ok. 10-15 dni roboczych. W przypadku pojawienia się niekorzystnego ukształtowania geologicznego i opóźnień wykonawczych niezwłocznie zostaną zastosowane rozwiązania zamiennie, a o ewentualnym nowym terminie zakończenia prac zostaną Państwo poinformowani. Należy również nadmienić, że wyczerpujące informacje w powyższym zakresie zostały przekazane administracji kompleksu mieszkaniowego ATAL S.A., a także osobom korzystającym z placówki Żłobka nr 58.

Należy podkreślić, że w trakcie prac budowlanych inwestor wymaga przestrzegania wszelkich wymogów ochrony środowiska na obszarze prowadzenia robót, a w szczególności ma na względzie ochronę gleby, zieleni, ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych, które zostały określone w toku procedury architektoniczno-budowlanej, tj. zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego w dn. 16.09.2016 r. decyzją nr 329/III/2016 oraz decyzją nr 76/16/PZ.W wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie przekroczenia ciekłu wodnego - Kanału Żerańskiego.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych**GAZ-SYSTEM S.A.****Oddział w Rembelszczyźnie**ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt,
Rembelszczyzna

tel. 22 767 08 01; faks 22 767 09 52

Adres Siedzibyul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd SpółkiPrezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Należy również podkreślić, że wszelkie wątpliwości i pytania związane z inwestycją będą wyjaśniane przez pracowników GAZ-SYSTEM, w trakcie dyżurów w najbliższej placówce (Żłobek nr 58, w godzinach 15:30-17:30), która będzie obsługiwana do czasu zakończenia robót. Przepraszamy za wszelkie uciążliwości i dołożymy wszelkich starań, aby przedmiotowa inwestycja została jak najszybciej zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do połowy maja 2019r.

Podsumowując pragnę zauważyć, że prace są prowadzone etapami przy zachowaniu podziału trasy gazociągu na odcinki robocze i poszczególne branże. Przewidywany czas budowy dla inwestycji w rejonie osiedli przy ul. J. Kowalczyka i ul. Krzyżówki nie powinien przekroczyć terminu 15.05 br. Natomiast terminem zakończenia inwestycji, zgodnie z przyjętym harmonogramem, jest grudzień 2019 r.

Z poważaniem,


Oddział w Rembelszczyźnie
Dyrektor
Artur Jastrzębski